ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДИТЕЉ НС" Д.О.О. НОВИ САД
РУМЕНАЧКИ ПУТ бр. 2
Тел.: 00381 (21) 6311-366 факс: 6317-647
www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs
Рачуни: 265-2010310006200-82 RAIFFEISEN МБ: 08582165
340-11005335-09 ERSTE ПИБ: 100398338
165-7010554858-19 ADIKO BANK Шифра дел. 4221
160-927418-73 INTESA

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240040680
Dana 26.12.2024.
Novi Sad

Број: _____

Датум: _____

Mesto prometa dobara i usluga: Subotica

Mesto i datum izdavanja situacije: Novi Sad, 24.12.2024. god.

IZVOĐAČ:
GP GRADITELJ NS d.o.o. NOVI SAD
Rumenački put br. 2, 21000 Novi Sad
Matični broj: 08582165
PIB: 100398338
br. ugovora: 538 od 12.04.2024.god.

NARUČILAC:
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put br.128 21000 Novi Sad
Matični broj: 20009233
PIB: 103726184
br. ugovora: 01/240012372 od 10.04.2024.god.

ID U24-013

OKONČANA SITUACIJA

RADOVI NA ODVODNJAVANJU PODVOŽNJAKA U LOŠINJSKOJ ULICI NA KM 174+928 U SUBOTICI

		Poreska osnovica :	PDV 20% :	Ukupno :
1.	Vrednost ugovorenih radova:	5.457.156,92 Din.	- Din.	5.457.156,92 Din.
2.	Vrednost ukupno izvedenih radova:	5.457.156,92 Din.	- Din.	5.457.156,92 Din.
3.	Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama:	4.868.406,92 Din.	- Din.	4.868.406,92 Din.
4.	Ukupna vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji:	588.750,00 Din.	- Din.	588.750,00 Din.
4.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV	588.750,00 Din.	- Din.	588.750,00 Din.
4.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV	- Din.	- Din.	- Din.
5.	Ukupno uplaćen avans:	1.637.147,08 Din.	- Din.	1.637.147,08 Din.
6.	Obračun avansa po prethodnim situacijama:	1.637.147,08 Din.	- Din.	1.637.147,08 Din.
7.	Obračun avansa po ovoj situaciji:	- Din.	- Din.	- Din.
	Neiskorišćen avans:	- Din.	- Din.	- Din.
8.	Ukupno po ovoj situaciji:	588.750,00 Din.	- Din.	588.750,00 Din.
9.	Retenzija 5%:	29.437,50 Din.	- Din.	29.437,50 Din.
10.	Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:	559.312,50 Din.	- Din.	559.312,50 Din.
Slovima: petstotinapedesetdevethiljadatristotinedvanaestdinara i 50/100				

Napomene:

1. Plaćanje u skladu sa članom 3. Ugovora, u roku od 14 dana.
2. Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu zakona o PDV-u.

Izvođač - Podizvođač

Odgovorni izvođač radova

Naručilac - Izvođač

Nadzorni organ

Datum overe: 24.12.2024.

PONUDA Br. 01/78 rev.01
DATUM : 26.03.2024.

Пројекат за извођење за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),

3/1.3. ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА - ДЕОНИЦА НАУМОВИЋЕВО (УКЉУЧИВО) – ДРЖАВНА ГРАНИЦА -

ОДВОДЊАВАЊЕ ПОДВОЖЊАКА НА km 174+928

Редни број позиције	Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Изведена количина	Јединична цена (дин)	Укупно	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
КК.I	**3/1.3.01.00.**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**							
КК.I-01	3/1.3.01.01.	Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m` комплетно снимљене трасе.	m'	111,80	111,80	120,00	13.416,00		13.416,00
КК.I-02	3/1.3.01.02.	Пре почетка копања рова извршити ручни ископ (шлицовање) ради проналажења и тачног лоцирања постојећих инсталација. Плаћа се паушално.	пауш		1,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
		УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:					**43.416,00**	**0,00**	**43.416,00**
КК.II	**3/1.3.02.00.**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**							
КК.II-01	3/1.3.02.01.	Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационих цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом.							
		0 - 2 м							
		машински ископ (90%)	m³	65,97	65,97	450,00	29.686,50		29.686,50
		ручни ископ (10%)	m³	7,33	7,33	1.500,00	10.995,00		10.995,00
		2 - 4 м							
		машински ископ (90%)	m³	2,70	2,70	550,00	1.485,00		1.485,00
		ручни ископ (10%)	m³	0,30	0,30	1.800,00	540,00		540,00
		4 - 6 м							
		машински ископ (90%)	m³	0,00		637,00	0,00		0,00
		ручни ископ (10%)	m³	0,00		1.960,00	0,00		0,00
		ископ за црпну станицу:							
		машински ископ (90%)	m³	117,00	117,00	650,00	76.050,00		76.050,00
		ручни ископ (10%)	m³	13,00	13,00	1.800,00	23.400,00		23.400,00
КК.II-02	3/1.3.02.02.	Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужног профила. Обрачун по m².	m²	63,15	63,15	50,00	3.157,50		3.157,50
КК.II-03	3/1.3.02.03.	Уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу од песка (д=20цм) и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 30cm изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. **НАПОМЕНА: Набавка и транспорт песка је обавеза Инвеститора**	m³	29,87	29,87	980,00	29.272,60		29.272,60
КК.II-04	3/1.3.02.04.	После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити земљом из ископа у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа.Набијање вршити до потребне збијености. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров. **НАПОМЕНА: Дата цена за затрпавање песком. Набавка и транспорт песка је обавеза Инвеститора**	m³	44,01	44,01	980,00	43.129,80		43.129,80

Редни број позиције	Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Изведена количина	Јединична цена (дин)	Укупно	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
КК.II-05	3/1.3.02.05.	Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза и АБ плоче испод црпне станице. Плаћа се по m^3 уграђеног шљунка.	m^3	0,60	0,60	4.619,30	2.771,58		2.771,58
КК.II-06	3/1.3.02.06.	Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m^3 превезеног материјала (до 25км).	m^3	32,29	32,29	550,00	17.759,50		17.759,50
КК.II-07	3/1.3.02.07.	Црпљење воде из рова. Подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености и услова на терену (геомеханике тла). Потребно је обезбедити да се цеви и префаброкована црпна стница полаже само у сувом рову. Плаћа се паушално.	пауш		1,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00
КК.II-08	3/1.3.02.08.	Израда слоја (дебљине 20 цм) од шљунка испод доње плоче црпне станице шахтног типа. Плаћа се по m^3 уграђеног шљунка	m^3	2,31	2,31	4.619,30	10.670,58		10.670,58
		УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВА:					**848.918,06**	**0,00**	**848.918,06**
КК.III	**3/1.3.03.00.**	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**							0,00
КК.III-01	3/1.3.03.01.	Разупирање рова за полагање цеви. Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Постављена подграда мора да буде виша од околног терена за 0.3m. Подграђивање извршити металном подградом као Krings-Varbau или сличном. Обрачун се врши по m^2 разупрте површине.	m^2	133,70	133,70	4.900,00	655.130,00		655.130,00
КК.III-02	3/1.3.03.02.	ЧЕЛИЧНЕ ТАЛПЕ Побијање и вађење челичне подграде (Ларсен или одговарајуће) за црпну станицу која ће се користити као заштита ископа током извођења радова. Ценом је обухваћен транспорт подграде као и заузетост подграде као основног средства током извођења радова. Плаћа се по m^2 подграде. **НАПОМЕНА: Обавеза Инвеститора је да обезбеди талпе на градилишту помоћу којих ће Извођач извршити заштиту радне јаме**	m^2	160,00	160,00	7.050,00	1.128.000,00		1.128.000,00
		УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:					**1.783.130,00**	**0,00**	**1.783.130,00**
КК.IV	**3/1.3.04.00.**	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**							
КК.IV-01	3/1.3.04.01.	Набавка, транспорт и уградња хомогених, пунозидних, једнослојних ПП (полипропиленских) канализационих цеви са спојницама, чврстоће прстена SN 8 kN/m^2, произведених према ЕН 1852 у свему према пројектованим пречницима и датој спецификацији. Цеви је потребно пажљиво полагати на претходно припремљену постељицу од песка, при полагању и монтажи цеви контролисати да исте буду положене у пројектованом паду без хоризонталних и вертикалних ломова. Контролу пада је потребно вршити геодетским инструментом уз присуство Надзорног органа. Радове извести у свему према техничким прописима за предвиђену врсту цеви, односно у складу са захтевима ЕН 1610, на начин који је предвидео произвођач цеви и у складу са упутствима Надзорног органа. Плаћа се по m' комплетно уграђене цеви.							
		ПП канализационе цеви							
		DN 160mm SN8	m'	37,00	37,00	1.537,50	56.887,50		56.887,50
		DN 200mm SN8	m'	27,30	27,30	2.408,75	65.758,88		65.758,88
		DN 250mm SN8	m'	5,50	5,50	3.763,75	20.700,63		20.700,63
		ПЕХД							
		DN 75mm	m'	42,00	42,00	345,00	14.490,00		14.490,00
		Редукција							
		DN 75/65	ком.	1,00	1,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00
		PP-KGR DN/OD 200/160	ком.	1,00	1,00	975,00	975,00		975,00
		PP-KGR DN/OD 250/200	ком.	1,00	1,00	2.287,50	2.287,50		2.287,50

Редни број позиције	Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Изведена количина	Јединична цена (дин)	Укупно	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
КК.IV-02	3/1.3.04.02.	Набавка, транспорт и монтажа прелазних комада за спој ПП цеви и армирано бетонског зида ревизионог силаза. Плаћа се по комаду комплетно монтираног прелазног комада у зависности од пречника.							
		DN 200mm	ком.	6,00	6,00	3.397,50	20.385,00		20.385,00
		DN 250mm	ком.	3,00	3,00	6.000,00	18.000,00		18.000,00
КК.IV-03	3/1.3.04.03.	Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца Ø625mm у складу са стандардом SRPS EN 124, класе носивости D400kN. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.	ком	2,00	2,00	19.600,00	39.200,00		39.200,00
КК.IV-04	3/1.3.04.04.	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.	ком	10,00	10,00	1.100,00	11.000,00		11.000,00
КК.IV-05	3/1.3.04.05.	Грундфос префабрикована GRP пумпна станица тип PS.G.16.475. за канализационе отпадне воде, специјално дизајнирана за две пумпе Grundfos SL1.50.65.09.E.2.50B (радна + резервна) са аутоадапт функцијом што подразумева да је комплетна аутоматика интегрисана у самој пумпи. Пумпе треба да задовоље радне параметре: - проток Q=7 л/с по пумпи - висина дизања: H=6 м - номинална снага пумпе:0,9 KW - прихватљив број укључења по часу: 30 - слободан пролаз чврсте материје: 50мм Пумпна станица направљена је од пластике ојачане стакленим влакнима ("GRP - Glass fibre reinforced plastic" димензије Ø1600 x 4750 мм и опремљена је као компактна јединица са неопходном инсталационом опремом која обухвата: •цеви за вођење, потисну конекцију ДН65 са постољем ("auto-coupling system"), ланце од нерђајућег челика, носивости 320кг за подизање и спуштање пумпи,							
		•потисни цевовод ДН65 од нерђајућег челика са неповратним и запорним вентилима, •склопива сервисну платформа и мердевине, •улазна заштитна ресетка са системом за подизање и спуштање на вођицама, •вентилациона цев од нерђајуцег челика на поклопцу пречника 127 мм, •пречник улазног отвора: Д250мм, •Кота дна уливног прикључка (од коте терена): 3440 мм •Ниво потисног прикључка (од коте терена): 1100 мм Поклопац треба да буде дизајниран тако да онемогући не дозвољено отварање. Пумпна станица и цеви морају бити у складу са Анексом III уредбе (ЕУ) No 305/2011 (Construction Product Regulation) EN 12050-1 и EN 12050-2. Комплетна пумпна станица са пумпама, сиетемом за управљање и регулацију нивоа мора имати ЕС декларацију о усаглашености у складу са директивом о машинама (2006/42/EC) EN ISO 12100: 2010.							

Редни број позиције	Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Изведена количина	Јединична цена (дин)	Укупно	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
		Испорука мора бити у складу са EN 752 Annex F. Grundfos AUTOADAPT пумпе поседују интегрисан контролер, сензоре нивоа и заштиту мотора. Потребно је повезати их на напајање. Контролер обезбеђује наизменичан и истовремени рад пумпи у паралелном раду и обезбеђује следеће функције: • Излаз за алармни релеј. Пумпа укључује излаз алармног релеја. NC и NO су доступни и могу бити коришћени на захтев, на пример за звучне и визуелне аларме. • Одлагање насумичног покретања у случају општег прекида напајања. • Пумпа се неће покренути осим уколико је фазна секвенца исправна. • Аутокалибрација након сваког циклуса пумпе. • Систем против блокирања Уз пумпе испоручити одговарајућу CIU902 комуникациону кутију са одговарајућом комуникационом картицом за пренос сигнала до даљинског система за назор и управљање. **NAPOMENA: Ugrađuje se ACO betonska montažna pumpna stanica. Nabavke crpne stanice i sve potrebne opreme u istoj je obaveza Investitora**	ком	1,00	1,00	1.762.500,00	1.762.500,00		1.762.500,00
KK.IV-06	3/1.3.04.6.	Линијско одводњавање Monoblock RD200V или одговарајуће. Набавка канала за линијско одводњавање тип Monoblock RD200V, у складу са СРПС ЕН1433 за класе оптерећења до D400, монолитног тела изливеног из једног дела. Канал је направљен од полимербетона отпорног на дејство мраза и соли, са преклопом и жљебом на споју два канала за једноставно накнадно заптивање, са удубљењима на спољном зиду за сидрење у темељ од бетона. Због специфичног V-попречног пресека канал се одликује већом брзином отицања воде и бољим ефектом самочишћења. Елементи су дужине 100cm,са уливним отворима у облику решетке упојне површине 440 cm²/m, ширина отвора 12mm. У цену урачунати све неопходне елементе система до потпуне функционалности. Обрачун по дужном метру.							
		ACO Monoblock RD200V - kanal tip 10.0	m	40,00					
		ACO Monoblock RD200V - kanal tip 20.0	m	75,00					
		ACO Monoblock RD200V - čeoni poklopac za početak kanala tip 10.0	ком.	1,00					
		ACO Monoblock RD200V - čeoni poklopac za početak kanala tip 20.0	ком.	5,00					
		ACO Monoblock RD200V - čeoni poklopac sa DN160 početak kanala tip 20.0	ком.	5,00					
		ACO Monoblock RD200V - adapter za bočni priključak tip 20.0	ком.	1,00					
KK.IV-07	3/1.3.04.7.	Ревизија Monoblock RD200V, или одговарајући Набавка ревизије канала тип Monoblock RD200V, у складу са СРПС ЕН1433 за класе оптерећења до D400, направљене од полимербетона отпорног на дејство мраза и соли, са интегрисаним заштитним рубом од ливеног гвожђа, са бочним преформацијама за угаоне, Т и унакрсне везе, са предизведеним жљебом за избијање отвора на дну тела канала за вертикални прикључак цеви DN/OD160. Ревизија је дужине 50cm, тежине 38,5kg, номиналне ширине 20cm, грађевинске ширине 25cm, са ребрастом решетком од нодуларног ливеног гвожђа ЕН-ГЈС, са Powerlock закључавањем. Прикључак на канализацију извести уз помоћ чеоног поклопца са хоризонталним прикључком са интегрисаном гуменом спојницом за цев DN/OD160. Обрачун по комаду.							
		ACO Monoblock RD200V - kanal tip 10.0	ком	2,00					
		ACO Monoblock RD200V - kanal tip 20.0	ком	6,00					

Редни број позиције	Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Изведена количина	Јединична цена (дин)	Укупно	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
КК.IV-08	3/1.3.04.8.	Aplex моно заптивни прстен кроз бетонску конструкцију, или одговарајући Набавка, транспорт и монтажа Aplex моно заптивног прстена кроз бетонску конструкцију. Омогућава заптивање између цеви спољног пречника 250mm и Aplex продора од нерђајућег челика са фланшом са укљештењем за везу са хидроизолацијом.							
		Aplex моно за отвор300mm за цеви 250mm, једноструки, дужине 53mm, масе 4,35kg	ком	2,00					
		Aplex продор са фланшом 250mm димензија D x H 450 x 500mm - израђен од нерђајућег челика	ком	1,00					
КК.IV-09	3/1.3.04.9.	Набавка, транспорт и монтажа уличног кишног сливника са сливничком решетком који се улива у кишну канализацију. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала са израдом и уградњом и то: сабијање и уређење тла, израда подлоге од шљунка дебљине 10цм, израда бетонског слоја МБ15 дебљине 10 цм, израда АБ доње плоче сливника д=15цм од бетона марке МБ30, уградња префабрикованих АБ прстенова Ø 450мм минималне дебљине зид д=6цм од бетона марке МБ30 са израдом и обрадом отвора за прикључке, израда АБ растеретног прстена МБ30 са набавком и уградњом сливничке решетке носивости и ознаке према пројекту и нивелацијом у складу са пројектом. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.	ком	4,00	4,00	43.000,00	172.000,00		172.000,00
		УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:					**2.186.134,50**	**0,00**	**2.186.134,50**
КК.V	**3/1.3.05.00.**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ**							
КК.V-01	3/1.3.05.01.	Израда округлог ревизионог силаза Ø100cm од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона МБ40. У цену се рачуна набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова. Везивно средство за спајање монтажних елемената мора бити атестирано како би се обезбедила водонепропусност спојева. Плаћа се по m` изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге.	m'	5,82	5,82	27.884,62	162.288,46		162.288,46
КК.V-02	3/1.3.05.02.	Бетонирање доње плоче ревизионог силаза. Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30 за израду доње плоче ревизионог силаза. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	m³	0,70	0,70	21.150,00	14.805,00		14.805,00
КК.V-03	3/1.3.05.03.	Набавка и монтажа типског прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm, за поклопац ревизионих силаза. Плаћа се по комаду комплетно монтираног бетонског прстена.	ком.	3,00	3,00	4.057,50	12.172,50		12.172,50
КК.V-04	3/1.3.05.04.	Неармирани бетон. Набавка материјала и бетонирање слоја неармираног бетона, дебљине 10цм МБ15. Слој се изводи као подлога доње плоче ревизионих силаза. Плаћа се по m³.	m³	0,60	0,60	17.625,00	10.575,00		10.575,00
КК.V-05	3/1.3.05.05.	Израда слоја од неармираног бетона С12/16,дебљине d=15cm испод темељне плоче за анкерисање црпне станице. Обрачун по m3.	m3	1,73	1,73	17.625,00	30.491,25		30.491,25
КК.V-06		Набавка,сечење,чишћење,транспорт и уградња арматуре В-500 у свему према плановима арматуре и спецификацији арматуре. Обрачун по kg уграђене арматуре	kg	101,09	101,09	170,00	17.185,30		17.185,30
КК.V-07		Израда плоча од армираног бетона С40/50,дебљине d=20cm у свему према графичкој документацији, за анкерисање црпне станице. Обрачун по m3.	m3	1,15	1,15	29.375,00	33.781,25		33.781,25
		Напомена: **Армирано-бетонске ретензије уз црпне станице су обрађене у конструктивном делу пројекта.**							
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:							**281.298,76**	**0,00**	**281.298,76**

Редни број позиције	Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Изведена количина	Јединична цена (дин)	Укупно	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
КК.VI	3/1.3.06.00.	**ОСТАЛИ РАДОВИ**							
КК.VI-01	3/1.3.06.01.	Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m` испитаног цевовода.	m'	111,80	111,80	400,00	44.720,00		44.720,00
КК.VI-02	3/1.3.06.02.	Геодетско снимање канализације извршити по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m` комплетно снимљене мреже.	m'	111,80	111,80	122,00	13.639,60		13.639,60
КК.VI-03	3/1.3.06.03.	Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m` канала.	m'	111,80	111,80	500,00	55.900,00		55.900,00
КК.VI-04	3/1.3.06.04.	Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви. Начин обезбеђења вршити у договору са представницима надлежних јавних предузећа. Плаћа се паушално.	пауш.		1,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
КК.VI-05	3/1.3.06.05.	Израда Пројекта изведеног објекта. После комплетне изградње цевовода израдити документацију изведеног стања и предати Инвеститору у захтеваном броју примерака. Плаћа се паушално.	пауш		1,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
КК.VI-06	3/1.3.06.06.	Прикључак кишне канализације атмосферских вода на јавну канализацију у Лошињској улици. Канализациони прикључак изводи искључиво ЈКП Водовод и канализација, Суботица. Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу PVCØ200, дужине 8м и сав потребан спојни и заптивни материјал као и потребне земљане радове. Плаћа се по комаду изведеног прикључка. Напомена: У цену није урачунато рушење и враћање асфалтног пута - прикључак извести пре изградње путне саобраћајнице.	ком	1,00	1,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
		УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:					**314.259,60**	**0,00**	**314.259,60**
ОДВОЂЊАВАЊЕ ПОДВОЖЊАКА НА km 174+928									
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА									
КК.I	**3/1.3.01.00.**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**					**43.416,00**	**0,00**	**43.416,00**
КК.II	**3/1.3.02.00.**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**					**848.918,06**	**0,00**	**848.918,06**
КК.III	**3/1.3.03.00.**	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**					**1.783.130,00**	**0,00**	**1.783.130,00**
КК.IV	**3/1.3.04.00.**	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**					**2.186.134,50**	**0,00**	**2.186.134,50**
КК.V	**3/1.3.05.00.**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ**					**281.298,76**	**0,00**	**281.298,76**
КК.VI	**3/1.3.06.00.**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**					**314.259,60**	**0,00**	**314.259,60**
						УКУПНО (дин):	**5.457.156,92**	**0,00**	**5.457.156,92**

Извођач - Подизвођач

Одговорни извођач радова

Наручилац - Извођач

Надзорни орган